

BESPRECHUNGSPROTOKOLL

Projekt Erneuerung Oderberger Straße

Datum: 19.08.2011, 09:00 Uhr

Thema: Koordinierungsrunde BIOS

Teilnehmer:

Eurovia (ARGE)	-
S.T.E.R.N.	Fr. Taeger
BIOS	C. Hering, O. Neumann, Hr. Möller
TÜV Rheinland Grebner Ruchay (BÜ)	Hr. Zech

Verteiler: Alle Teilnehmer per e-mail + Hr. Kirsch

Bei der heutigen Koordinierungsrunde wurden folgende Themen berichtet bzw. Festlegungen getroffen:

Lfd.-Nr.	Vorgang	Zuständig	Termin
1.1	<p>Bauablauf</p> <ul style="list-style-type: none"> • Derzeit werden folgende Arbeiten kontinuierlich durchgeführt: <ul style="list-style-type: none"> • Verlegung Mosaikpflaster im Gehweg 3. BA • Gehwegbau 2. BA (Granitplatten, Mosaikpflaster) • Leitungsumverlegung Vattenfall im Bereich Oderberger Straße 8 / Ecke Kastanienallee • Erdbau in Fahrbahn 4. BA; • Der Gehweg im 3. BA wird weitestgehend Ende August fertig gestellt. • Der Asphalteinbau im 4. BA erfolgt Mitte September 1 • Der Gehweg im 2. BA wird Ende Oktober fertig gestellt. • Die Verlegungen von ADL, Kanal und TWL sind beendet. 	ARGE	

1.2	Bäume und Grünflächen <ul style="list-style-type: none"> • Die BIOS wird einen Abstimmungstermin mit allen Entscheidungsträgern des AUN durchführen, um die weitere Vorgehensweise abzustimmen. • Die Weide im Unterstreifen vor Nr. 42/43 soll auf Wunsch der BIOS in den Hirschhof umgepflanzt werden. Da dies erst im Herbst möglich sein wird (wg. Baufortschritt Hirschhof), müssen ggf. die Arbeiten am Gehweg hier unterbrochen werden. 	BIOS	08/2011
1.3	Sonstiges <ul style="list-style-type: none"> • Die BIOS merkt an, dass einige gelieferte Granitplatten sehr glatte Kanten haben. Die BÜ wird dies prüfen, ggf. werden einzelne Platten nachgestockt. • Die BIOS wird die gewünschte Baumpflanzung vor Haus-Nr. 34 (ehem. Baumscheibe) mit dem AUN direkt klären. In der bisherigen Planung ist hier keine Baumpflanzung geplant. • Die BIOS wünscht, dass die im Hirschhof zwischengelagerten Findlinge in die Grünflächenplanung einbezogen werden. • Zur nächsten Koordinierungsrunde wird Hr. Forbes eingeladen. • Die Erhaltung des Ornamentes „JK“ im Mosaikpflaster vor Haus-Nr. 23 (3. BA) ist veranlasst. • Die BÜ wird ein Konzept zur Aufstellung von Fahrradbügeln erarbeiten. • Die Baumscheibe vor Haus-Nr. 23 wird auf Wunsch der BIOS nachträgl. um 10 cm erweitert. 	BÜ	34. KW
		BIOS	
		STERN	
		STERN	
		BÜ	
		BÜ	36. KW
		ARGE	

1.4	Mobile Pflanzkübel <ul style="list-style-type: none">• Es liegen Pflegevereinbarungen für folgende Arten von Beeten / Flächen vor:<ul style="list-style-type: none">• Vorh. Hochbeete des Amtes• Vorstreckungen• Kübel (Großgehölze)• Baumscheiben• Mobile Beete• Die Standortplanung der mobilen Beete ist durch BIOS erfolgt. Es sind auch 4 mobile Beete im Ostabschnitt gewünscht.• Es sind 61 mobile Beete (80 x 80 cm) von der BIOS geplant. Der Vertrag sieht 35 m² = 55 Stück vor. Für ca. 1/3 der mobilen Beete sind bisher Pflegeverträge geschlossen.• BIOS wird weitere Abstimmungen bezüglich der mobilen Beete mit dem TBA durchführen.• BIOS muss bis September die Kautions von 1.600,- € besorgen.	BIOS	
------------	---	------	--

Die nächste Koordinierungsrunde findet am 23.09.2011 um 09:00 Uhr im Baubüro der ARGE statt.

aufgestellt:

TÜV Rheinland Grebner Ruchay Consulting GmbH

Berlin, den 19.09.2011



i.V. K. Zech